



ईन्द्रसरोवर गाउँपालिका, मकवानपुर जिल्ला

कार्तिक २०७५

स्थानीय पुनर्निर्माण योजना राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

| विवरण | कुल संख्या | हाल सम्मको प्रगति | बाँकी संख्या | लक्ष्य | | | जिम्मेवार निकाय | बाँकी हुन सक्ने संख्या | समय सिमा | कैफियत |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|----------|------------|---|------------------------|----------|--------|
| | | | | कार्तिक २०७५ | माघ २०७५ | जेष्ठ २०७६ | | | | |
| जम्मा लाभग्राही | २,९२१ | | | | | | | | | |
| अनुदान सम्झौता सम्पन्न | २,९२१ | २,४३७ | ४८४ | ४८४ | | | लाभग्राही, ईन्द्रसरोवर गाउँपालिका, GMALI | | | |
| पहिलो किस्ता | २,४३७ | २,३९८ | ३९ | ५२३ | | | GMALI | | | |
| दोश्रो किस्ता | माग संख्या | २,३९८ | १,६९८ | ७०० | | १,२२३ | लाभग्राही र ईन्द्रसरोवर गाउँपालिका | | | |
| | प्रमाणीकरण संख्या | २,३९८ | १,६९८ | ७०० | | १,२२३ | लाभग्राही, ईन्द्रसरोवर गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU | | | |
| | भुक्तानी संख्या | २,३९८ | १,६७५ | ७२३ | | १,२४६ | GMALI, Building-DLPIU | | | |
| तेश्रो किस्ता | माग संख्या | १,६७५ | ९५१ | ७२४ | | १,९७० | लाभग्राही र ईन्द्रसरोवर गाउँपालिका | | | |
| | प्रमाणीकरण संख्या | १,६७५ | ९५१ | ७२४ | | १,९७० | लाभग्राही, ईन्द्रसरोवर गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU | | | |
| | भुक्तानी | १,६७५ | ९५० | ७२५ | | १,९७१ | GMALI, | | | |

ईन्द्रसरोवर गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|
| | संख्या | | | | | | | Building-DLPIU | | | |
| प्रबलीकरण | लाभग्राही संख्या | | | | | | | | | | |
| | पहिलो किस्ता | | | | | | | | | | |
| | दोश्रो किस्ता | | | | | | | | | | |
| सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरु | | | | | | | | | | | |
| पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु | | | | | | | | | | | |
| दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेस्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु | | | | | | | | | | | |

श्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

१.२. गुनासो व्यवस्थापन

| प्रकार | वर्तमान अवस्था | फर्छ्यौट | बाँकी | लक्ष्य | समय सिमा | कैफियत |
|---------------------------------------|----------------|----------|-------|--------|----------|--------|
| गुनासो दर्ता संख्या | ८२० | ३०१ | ५१९ | | | |
| गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या | १४५ | | | | | |
| प्रबलिकरण संख्या | १५६ | | | | | |

श्रोत: NRA, GMALI

१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

| प्रकार | बस्ती संख्या | स्थान \ वडा-टोल | लक्ष्य | समय सिमा | कैफियत |
|---|--------------|---------------------------|--------|----------|--------|
| अध्ययन भएका बस्ति | | घरधुरी संख्या सोहि क्रममा | | | |
| संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति | | | | | |
| सार्नुपर्ने बस्ति | | | | | |
| बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधुरी) | | | | | |
| घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही | | | | | |
| घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन | | | | | |

ईन्द्रसरोवर गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| चाहने लाभग्राही | | | | | |
| २ लाख नलिएरै स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या | | | | | |

श्रोत: NRA

१.४. एकीकृत वस्ती

| माग भएको संख्या | स्थान - वडा\टोल | घरधुरी संख्या | प्रारम्भिक योजना | | DPR | | निर्माण सम्पन्न |
|-----------------|-----------------|---------------|------------------|---------|-------|---------|-----------------|
| | | | तयारी | स्वीकृत | तयारी | स्वीकृत | |
| | | | | | | | |

श्रोत: NRA

१.५. सामुदायिक समिति गठन

| प्रकार | संख्या | स्थान\वडा\टोल | घरधुरी संख्या | लक्ष्य | समय सिमा | कैफियत |
|---|--------|---------------|---------------|--------|----------|--------|
| कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ | | | | | | |
| हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल\ वस्ती\ गाउँ | २८ | | | | | |
| हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ | | | | | | |

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारको आपूर्ति, निर्माण सामग्रीको आवश्यकता, आपूर्ति तथा बजारको अवस्था

| |
|--|
| <p>कामदारको आपूर्ति सम्बन्धमा:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lack skilled manpower and most of skilled manpower are at foreign country |
| <p>उपलब्ध सामग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा:</p> <ul style="list-style-type: none"> |
| <p>सामग्रीको आपूर्ति, आवश्यकता र आपूर्तिको अन्तर सम्बन्धमा:</p> <ul style="list-style-type: none"> |

ईन्द्रसरोवर गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

| |
|--|
| |
|--|

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

| स्थानिय निर्माण सामग्रीहरूको पर्याप्तताको स्थिति | ईकाई | आवश्यक परिमाण | पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन | हालको दर | बढेको/घटेको मुल्य | सबैभन्दा नजिकैको बजार - , बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च | कैफियत |
|--|------------|---------------|-----------------------|----------|-------------------|---|--------|
| • ढुंगा | घन मि. | ४७,३७९ | no | 1265 | | | |
| • गिट्टी | घन मि. | ४,९९० | | 2000 | | | |
| • बालुवा | घन मि. | ५,७४९ | | 1420 | | | |
| • काठ | क्यु फिट | १५७,६८५ | | | | | |
| • सिमेन्ट (PPC) | बोरा | | yes | 725 | 105 | 100 | |
| • सिमेन्ट (OPC) | बोरा | ४६,७८३ | yes | 810 | 85 | 100 | |
| • रड | किलो ग्राम | ५०८,८५२ | yes | 81 | 6 | | |
| • जस्ता पाता | बन्डल | ६,४४७ | | | | | |
| • इट्टा | गोटा | ५९८,७९० | | | | | |

(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको ईन्पेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।)

श्रोत: CBS, पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

| तालिम | प्रकार | आवश्यक संख्या | उपलब्ध संख्या | आपूर्ती गर्नुपर्ने (फरक) | लक्ष्य | समय सिमा | आवश्यक श्रोत | कैफियत |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|--------|----------|--------------|--------|
| इन्जिनियर | | 7 | 5 | | | | | |
| सव-इन्जिनियर | | | | | | | | |
| अ.सव-इन्जिनियर | | | | | | | | |
| डकर्मी | समग्रमा | 700 | 400 | | | | | |
| | ७-दिने तालिम | | | | | | | |
| | ५०-दिने तालिम | | | | | | | |
| सिकर्मी | | | | | | | | |
| ज्यामी | | | | | | | | |

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरू

| समस्या / चुनौतिहरू |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Private housing reconstruction is on track but there has been no any progress on other sector as health post and school building - Actual earthquake affected people have not been included in beneficiaries list of NRA. - Involve participation of beneficiaries on reconstruction process - Focus on social and historical infrastructures reconstruction. |

यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका<10%% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरुले २०७६ आसर मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ।

- - Landless beneficiaries have problem of ownership certificate
- Lack of infrastructure suchas water scarcity for reconstruction and transportation for reconstruction materials.

यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएकाNone_of_them % लाभग्राही ले पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरु यस्ता रहेका छन्।

- - Vulnerable people unable to build the houses.
- No land ownership certificate

बैंकिंग प्रणाली सम्बन्धमा

- * It is difficult withdrawal tranche even the money in the account.

समाधानका उपायहरु

- * Mason training for retrofitting.
- * Regular coordination between district and Palika.

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

तयार पार्ने

नाम: डेभिड पौडेल

पद: ईन्जिनियर

सम्पर्क:

पेश गर्ने

नाम: शैलेन्द्र भडारी

पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सम्पर्क: ९८५५०८८१६६

स्वीकृत गर्ने:

नाम: जिवन लामा

पद: प्रमुख/अध्यक्ष

सम्पर्क: ९८५५०८९११६