



इन्द्रसरोवर गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

कुलखानी, मकवानपुर
बागमती प्रदेश, नेपाल



आ.व. २०७७/७८ को
अर्ध-वार्षिक प्रगती समिक्षा कार्यक्रमको लागि

प्रस्तुतकर्ता:
प्राविधिक शाखा

यस गाउँपालिकाको पूर्वाधार विकास सम्बन्धी यस आ.व. २०७७/७८ मा विनियोजन भएको बजेट तथा योजनाहरूको अवस्था

सि.नं.	विवरण	संख्या	
क.	वडा स्तरिय योजना		
१	वडा नं. १	२१	
२	वडा नं. २	१७	
३	वडा नं. ३	१९	
४	वडा नं. ४	१३	
५	वडा नं. ५	२४	
	जम्मा	९४	

सि.नं.	विवरण	संख्या		
ख.	गाउँपालिका स्तरिय योजना			
१	वडा नं. १	१२		
२	वडा नं. २	१०		
३	वडा नं. ३	१०		
४	वडा नं. ४	११		
५	वडा नं. ५	२४		
६	वडा नं. १ र २	१		

यस गाउँपालिकाको पूर्वाधार विकास सम्बन्धी यस आ.व. २०७७/७८ मा विनियोजन भएको बजेट तथा योजनाहरूको अवस्था

सि.नं.	विवरण	संख्या	कैफियत
ख.	गाउँपालिका स्तरिय योजना		
७	वडा नं. १ र ५	१	
८	वडा नं. २ र ३	२	
९	वडा नं. २ र ४	१	
१०	वडा नं. ३ र ४	३	
११	वडा नं. ४ र ५	१	
१२	वडा नं. १, २, ३, ४ र ५	१	
१३	वडा नं. १, २ र ५	३	
	जम्मा गाउँपालिका स्तरिय योजना संख्या	८०	
	जम्मा योजना संख्या	१७४	

सि.नं.	विवरण	संख्या	कैफियत
क.	योजनाहरुको सारांश		
१	वडा नं.१	३३	
२	वडा नं. २	२७	
३	वडा नं. ३	२९	
४	वडा नं. ४	२४	
५	वडा नं. ५	४८	
६	वडा नं. १ र २	१	
७	वडा नं. १ र ५	१	
८	वडा नं. २ र ३	२	
९	वडा नं. २ र ४	१	
१०	वडा नं. ३ र ४	३	
११	वडा नं. ४ र ५	१	
१२	वडा नं. १,२,३,४ र ५	१	
१३	वडा नं. १,२ र ५	३	
	जम्मा योजना संख्या	१७४	

संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित योजनाहरू

समपूरक अनुदानको योजना:

सि.नं.	योजनाको नाम	वडा नं.	बजेट रकम	कैफियत
१.	खड्बु सुकौरा नयाँगाउँ कालपानी रोड	१,२,५	११६०००००	
	जम्मा		११६०००००	

विशेष अनुदानको योजना:

सि.नं.	योजनाको नाम	वडा नं.	बजेट रकम	कैफियत
१.	देउराली छापखोरिया चौकीलेक खानेपानी योजना	२,३	३००००००	
२.	लप्सिखोला र गोगने लिफ्टिङ्ग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट	४	३१०००००	
३.	श्री वात्सलादेवी मा. वि. छात्रावास निर्माण योजना	३	१०००००००	
	जम्मा		१६१०००००	

प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित योजनाहरू

शसर्त अनुदानको योजना:

सि.नं.	योजनाको नाम	वडा नं.	बजेट रकम	कैफियत
१	कुलेखानी एकान्तकुना सुलिकोट अदुवावारी ठुलोटार सानोटार सडक इन्द्रसरोवर २ र ३	२,३	३५०००००	उ.स. बाट सञ्चालन भइरहेको
२.	घट्टेखोला सानोगाउँ पुरण्डी सडक इन्द्रसरोवर ४ र ५	४,५	३५०००००	उ.स. बाट सञ्चालन भइरहेको
३.	फाखेल घैयाडाँडा कफलेनी भालुखर्क गोगने सडक	२,४	३००००००	उ.स. बाट सञ्चालन भइरहेको
४.	सर्भाड खानेपानी आयोजना इन्द्रसरोवर १ कुलेखानी मकवानपुर	१	२००००००	उ.स. बाट सञ्चालन भइरहेको
	जम्मा		१२००००००	

प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित योजनाहरू

समपुरक अनुदानको योजना:

सि.नं.	योजनाको नाम	वडा नं.	बजेट रकम	कैफियत
१	देउराली छापखोरिया सिनेघारी दम्की सडक वडा न २ र ३	२,३	९९५३०००	
२.	फाखेल टेकर देउराली टेकर सिस्नेरी सडक	३,४	९९४१०००	
३.	हुमाने छुरीगाउँ रामचन्द्र भन्ज्याङ कृषि तथा पर्यटन सडक वडा न २ दोस्रो खण्ड	३,४	९९६७०००	
	जम्मा		२९८६१०००	

प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित योजनाहरू

विशेष अनुदानको योजना:

सि.नं.	योजनाको नाम	वडा नं.	बजेट रकम	कैफियत
१	सानुमारु टौमाठ खानेपानी योजना	१	३००००००	
	जम्मा		३००००००	

बोलपत्र(ठेका) को माध्यमबाट सञ्चालन भइरहेका/हुने योजनाहरु

सि.नं.	योजनाको नाम	ठेका आव्हान भए नभएको	ठेका सम्झौता भए नभएको	योजना सम्पन्न भए नभएको	ठेका सम्झौता रकम रु	कैफियत
१	देउराली छापखोरिया सिनेधारी दम्की सडक वडा न २ र ३	भएको	नभएको	नभएको		
२.	फाखेल टेकर देउराली टेकर सिस्नेरी सडक(IRM/NCB/Roads-04/077/78)	भएको	नभएको	नभएको		
३.	खड्बु सुकौरा नयाँगाउँ कालपानी रोड(IRM/NCB/Roads-1/77/78)	भएको	नभएको	नभएको		
४.	खड्बु सुकौरा नयाँगाउँ कालपानी रोड(IRM/NCB/Roads-1/76/77)	भएको	भएको	नभएको	३७६१२९९.८१	
५.	खड्बु सुकौरा नयाँगाउँ कालपानी रोड(IRM/NCB/Roads-2/76/77)	भएको	भएको	नभएको	६३६१४७९.७२	

बोलपत्र(ठेक्का) को माध्यमबाट सञ्चालन भइरहेका/हने योजनाहरु

सि.नं	योजनाको नाम	ठेक्का आव्हान भए नभएको	ठेक्का सम्झौता भए नभएको	योजना सम्पन्न भए नभएको	ठेक्का सम्झौता रकम रु	कैफियत
६.	स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण वडा नं. ५	भएको	भएको	नभएको	४४३५७९६.४१	
७.	वडा कार्यालय भवन निर्माण वडा नं. ४	भएको	भएको	नभएको	४५८३६९३.२९	
८.	वडा कार्यालय भवन निर्माण वडा नं. ५	भएको	भएको	नभएको	४५४२३५४.७०	
९.	वत्सलादेवी मा वि मा छात्रावास निर्माण	भएको	भएको	नभएको	७६४०७४७.३६	
१०.	हुमाने छुरीगाउँ रामचन्द्र भन्ज्याङ कृषि तथा पर्यटन सडक वडा न २ दोस्रो खण्ड	भएको	भएको	नभएको	४८५५१३४.२२	
११.	टार पुछार देखि गाउँपालिका सम्म ढलान	भएको	भएको	नभएको	८२१७१५३.६५	
१२.	बज्रमाठ सिकारीगाउँ महाचुनी मन्दिर कोदोखोरिया पौवा सडक	भएको	भएको	नभएको	४७८५२२६.९६	

बोलपत्र(ठेक्का) को माध्यमबाट सञ्चालन भइरहेका/हुने योजनाहरू

सि.नं.	योजनाको नाम	ठेक्का आव्हान भए नभएको	ठेक्का सम्झौता भए नभएको	योजना सम्पन्न भए नभएको	ठेक्का सम्झौता रकम रु	कैफियत
१३.	फाखेल सिस्नेरी सडक(IRM/NCB/Roads-04/76/77)	भएको	भएको	भएको	३२९९९२५.४६	
१४.	River Training and Protection works and Box Culvert Construction At Surakura Khola	भएको	भएको	नभएको	७४७८८८५.८९	

यस आ.व. २०७७/७८ को हाल सम्मको वडागत रुपमा प्रगतिको अवस्था

सि.नं.	वडा नं.	फिल्ड सर्भे भएको	लागत अनुमान तयार भएको	योजना सम्झौता भएको	योजना सम्पन्न भएको	योजना सम्पन्न भइ भुक्तानी भएको	कैफियत
१	वडा नं. १	१७	१७	१७	७	६	
२	वडा नं. २	१७	१७	१५	१०	८	
३	वडा नं. ३	२४	२२	२१	११	११	
४	वडा नं. ४	२०	२०	१७	११	८	
५	वडा नं. ५	३६	३०	२४	१३	११	
६	वडा नं. १ र २	१	१	१	१	१	
७	वडा नं. २ र ३	२	२	१	०	०	
८	वडा नं. १ र ५	१	१	१	०	०	
९	वडा नं. २ र ४	१	१	१	०	०	
१०	वडा नं. ३ र ४	३	३	२	१	१	
११	वडा नं. ४ र ५	१	१	१	०	०	
१२	वडा नं. १, २ र ५	३	३	२	०	०	
	जम्मा	१२६	११८	१०३	५४	४६	

योजना अनुगमन गर्ने क्रमका फोटोहरु



घैया डाँडा कफलेनी भालखर्क सडक




वडा नं. ४ को फोहोरमैला व्यवस्थापनको योजना



वडा नं. १ को सडक निर्माण तथा स्तरिकरणको योजनाहरु

योजना अनुगमन गर्ने क्रमका फोटोहरु



स्वास्थ्य चौकी भवन वडा नं. ५ को तल्लो टाइ विम ढलान हुदै



वडा नं. ५ को घट्टेखोलामा निर्माण हुदै गरेको बक्स कलभर्ट



स्वास्थ्य चौकी भवन वडा नं. ५ को रिटेनिङ्ग वाल निर्माण हुदै



वडा नं. ५ को पौवामा स्याव कलभर्ट निर्माण हुदै

योजना अनुगमन गर्ने क्रमका फोटोहरु



वडा नं. १ स्थित सिम्लाङ्गमा लक्ष्मी नारायण मन्दिरको नयाँ रङ्ग लगाएपछिको अवस्था



वडा नं. २ को सुकौराखोलामा बक्स कल्भर्ट निर्माण हुदै



निर्माणधिन वडा कार्यालय भवन वडा नं. ५



योजना अनुगमन गर्ने क्रमका फोटोहरु



श्री वत्सलादेवी मा वि इन्द्रसरोवर ३ मा छात्रावास निर्माण हुदै



वडा नं. ४ हुमाने नजिक समाधिस्थल तथा पाटीको निर्माणधिन अवस्था



आयोजना सूचना पार्टी

योजना अनुगमन गर्ने क्रमका फोटोहरु



वडा नं. १, सिम्लाङ्ग
बज्रमाठ ट्रेकिङ्ग ट्रेल



वडा नं. १, महालक्ष्मी
आधारभूत विद्यालय



सुलिकोट-अदुवाबारी ठूलटार
सडक, वडा नं. २ र ३

योजना अनुगमन गर्ने क्रमका फोटोहरु



वडा नं. १ स्थित स्वास्थ्यचौकीमा इन्टरलकिङ्ग
ब्लकले पेभिङ्ग गर्दै

वडा नं. १ को सिम्लाङ्ग बज्रमाठ ट्रेकिङ्ग ट्रेल





“प्रयोगमैत्री संरचना, शिक्षा, पर्यटन र कृषि-
समतामुलक विकास इन्द्रसरोवरको समृद्धि”

धन्यवाद